

# ALLEGATO "A"

**Comune di Cerignola**  
Provincia di Foggia

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Realizzazione di un palazzetto per lo sport

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CERIGNOLA.

**CANTIERE:** C.so Scuola Agraria, Cerignola (Foggia)

Cerignola, 15/07/2017

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(Ing. IZZILLO Clorindo)


*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(COMUNE DI CERIGNOLA)

**Ing. IZZILLO Clorindo**  
P.zza della Repubblica,1  
71042 Cerignola (Foggia)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.



Nome attività	Durata	Luglio 2017	Agosto 2017				Settembre 2017				Ottobre 2017				Novembre 2017				Dicembre 2017				
		24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	04/09	11/09	18/09	25/09	02/10	09/10	16/10	23/10	30/10	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	18/12
Impermeabilizzazione di coperture	7 g																						
Impermeabilizzazione di balconi e logge	5 g																						
<b>Isolamenti termici e acustici</b>	6 g																						
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture or	6 g																						
<b>Manti di copertura</b>	7 g																						
Posa di manto di copertura in tegole bituminose	7 g																						
<b>Opere di lattoneria</b>	5 g																						
Realizzazione di opere di lattoneria	5 g																						
<b>Pavimentazioni esterne</b>	5 g																						
Posa di pavimenti su coperture piane	5 g																						
<b>Fabbricato per uffici, spogliatoi e locali di servizio</b>	87 g																						
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	8 g																						
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefal	8 g																						
Realizzazione di tompagnature	6 g																						
Realizzazione di divisori interni	6 g																						
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	5 g																						
Posa di rivestimenti esterni	6 g																						
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	7 g																						
Realizzazione di impianto termico (autonomo)	10 g																						
Realizzazione di impianto elettrico interno	7 g																						
Realizzazione di impianto radiotelevisivo	6 g																						
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	3 g																						
Realizzazione di impianto antintrusione	4 g																						
Formazione intonaci interni (industrializzati)	6 g																						
Posa di rivestimenti interni	8 g																						
Formazione di massetto per pavimenti interni	7 g																						
Posa di pavimenti per interni	7 g																						
Posa di serramenti interni	4 g																						
Tinteggiatura di superfici esterne	6 g																						
Posa di serramenti esterni	6 g																						
Tinteggiatura di superfici interne	8 g																						
<b>Impianto antincendio</b>	11 g																						
Posa della cisterna per impianto antincendio	4 g																						
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto ar	2 g																						
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impiantc	3 g																						



